



Kommunstyrelsen

§ 65

KS 98/2022-042

**Slutredovisning av investeringsprojekt, Herrgårdsbron****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Slutredovisning för investeringsprojekt Herrgårdsbron godkänns.

**Sammanfattning**

Syftet med projektet var att åtgärda Herrgårdsbrons grundläggningsproblematik och samtidigt möjliggöra för en hållbar och säker reglering av Arbogaåns vattennivåer oavsett årstid. Därtill behövde anläggningens överbyggnad, körbana, staket och belysning med mera åtgärdas.

Utifrån projektets omfattning och komplexitet kan konstateras att samtliga produktionsområden som utredning, projektering, kostnadsberäkning samt utförande har utförts med mycket gott resultat. Total projektbudget var 62 mkr och den totala investeringsutgiften blev 60,1 mkr. I projektet erhöles totalt investeringsbidrag från MSB på 27,6 mkr samt Trafikverket 0,6 mkr så nettoinvesteringen blev 31,9 mkr.

Det konstateras att målet med projektet är uppfyllt till fullo.

---

Skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten